

平成16年10月29日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について
(10月29日午前9時現在)

社団法人 日本ガス協会
TEL 03-3502-0112 (広報部)

1. 都市ガスの復旧戸数

- ・10月28日の復旧戸数 6,551戸
- ・10月28日の累計復旧戸数 7,357戸
- ・10月28日の供給停止残数 48,643戸

2. 都市ガスの復旧状況

事業者名	10/28 復旧戸数	復旧完了累計	供給停止残数
北陸ガス(長岡市の一部)	6,258	6,258	16,742
公 営 事 業 者	小千谷市ガス水道局	0	12,000
	見附市ガス水道局	293	11,903
	越路町企業課	0	4,000
	川口町建設企業課	0	1,600
	堀之内町企業課	0	2,398
小計	293	1,099	31,901
合計	6,551	7,357	48,643

3. 10月28日(木)の復旧作業結果について

ガス事業者名	復旧作業結果
小千谷市ガス水道局	閉栓作業、中圧ライン点検
見附市ガス水道局	開栓作業293件完了 低圧ライン点検および修繕
越路町企業課	閉栓作業、低圧ライン修繕 10月29日から開栓作業開始予定
川口町営ガス	ガス導管損傷状況調査
堀之内町企業課	中圧ライン点検、 ガス導管損傷状況調査
北陸ガス(株)長岡地区	開栓作業6,258件完了 低圧ライン点検および修繕

※「閉栓」は復旧のための準備、「開栓」は復旧を意味する。

- ・復旧の見通しについては、長岡市および見附市では11月3日頃まで、その他地区では道路復旧などの状況により異なりますが、被害の著しい川口町を除き、11月7日頃となる見通しです。一軒一軒のお客さまの安全確認を確実にこなすため、日数が必要となる点について、ご理解を賜りたいと存じます。
- ・日本ガス協会から提供しました緊急支援用のカセットコンロ7,200台、カセットボンベ70,400本は、新潟県の指示に基づき28日までに各市町村への配送を完了しました。

以上

<お願い>

・供給停止地区へのお客さまへのお願い事項

安全確保のため、係員がお客さまを訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは絶対にガスを使わないでください。

・ご不在のお客さまへのお願い事項

都市ガスの供給が再開された地区内のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」を投函します。あらためて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。

・供給開始地区のお客さまへのお願い事項

万一、ガスのにおいがしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。